

## Dopuszczalne zanurzenia statków przy nabrzeżach w porcie Świnoujście i w małych portach wybrzeża

(aktualizacja 02.01.2026 r.)

**UWAGA:** Dopuszczalne zanurzenia określone dla sondaży od początku roku 2024 są odniesione do PL-EVRF-2007-NH. W związku z powyższym, w celu odniesienia ustalonego dopuszczalnego zanurzenia statków do średniego stanu wody 500 należy do podanej w tabeli wartości dodać 0,1 metra.

Lp.	Nazwa lub numer nabrzeża	Data sondażu	Zanurzenie /m./	Długość nabrzeża /m./	Opis - Uwagi
1	<b>PORT ZEWNĘTRZNY</b>				
	a) Obrotnica	2025.08.27	12,4		Dla całej obrotnicy – 12,4 m
	b) Przeładunkowe	2025.08.27	12,4	406,8	Dla całej linii cumowniczej – 12,4 m
	c) Przeładunkowe 2	2025.08.27	12,4	362,5	Dla całej linii cumowniczej – 12,4 m
	c) Niskie – falochron E	2025.08.27	6,4	120	Dla całego nabrzeża – 6,4 m
	d) Przystań Niska na ostrodze	2023.12.12-06	3,4	41,86	Dla całego nabrzeża – 3,4 m
2	<b>GPK</b>	2025.07.01	2,8	55	Dla całego nabrzeża – 2,8 m
3	<b>CHEMIKÓW</b>	2025.11.14	12,6 – 13,1	282,5	Licząc od północy: dla pierwszych 5 m nabrzeża – 12,6 m; do końca nabrzeża (277,5 m) – 13,1 m.
4	<b>BASEN TRYMERSKI</b>			172x74	
	a) Barkowe	2025.07.01	? – 3,6	172,9	Licząc od wschodu: pierwsze 24 m nabrzeża – wyłączone z eksploatacji; dla następnych 10 metrów nabrzeża – 2,8 metra; dla następnych 30 metrów nabrzeża – 3,5 metra; do końca nabrzeża – 3,6 m.
	b) Wschodnie	2025.07.01		74	<b>Wyłączone z eksploatacji.</b>
	c) Czyszczenia Berek	2025.07.01	? – 3,5	141	Licząc od wschodu: dla pierwszych 15 m nabrzeża – brak sondażu; dla następnych 50 metrów nabrzeża – 3,5 metra; dla następnych 10 metrów nabrzeża – 3,1 metra; do końca nabrzeża – 3,5 m.
5	<b>HUTNIKÓW</b>	2025.11.14	9,3 – 13,1	328,7	Licząc od południa: dla pierwszych 30 m nabrzeża – 9,3 m; do końca nabrzeża – 13,1 m.
6	<b>BARKOWE</b>	2025.06.17	4,9 – 5,0	156,5	Licząc od północy: dla pierwszych 95 m nabrzeża – 5,0 m; do końca nabrzeża – 4,9 m.
7	<b>GÓRNIKÓW</b>	2025.11.14	13,4	331,5	Dla całego nabrzeża – 13,4 m
8	<b>CPN-2</b>				
	a) Nabrzeże	2024.11.10	5,4 – 5,7	71	Licząc od północy: dla pierwszych 50 m nabrzeża – 5,7 m; do końca nabrzeża (21 m) – 5,4 m.
	b) Stanowisko dalbowe	2025.07.01	10,8	100	Dla całego stanowiska – 10,8 m.
9	<b>PORTOWCÓW</b>	2025.11.14	11,8 – 12,1	240,4	Licząc od północy: dla pierwszych 230,45 metrów nabrzeża – 12,1 metra; do końca nabrzeża – 11,8 metra.
	a) Kanał Barkowy	2022.09.28	3,1	258,5	Dla całego kanału – 3,1 m.
10	<b>PRYZYSTANIE PROM. "WARSZÓW"</b>			396,8	
	a) Promowa Boczna	2025.07.01	3,1	128	Dla całego nabrzeża – 3,1 m

	b) Odcinek Przejściowy	2025.07.01	3,1	51,9	Dla całego nabrzeża – 3,1 m
	c) Przystań Nr 1	2025.07.01	5,2	51,9	Dla całego nabrzeża – 5,2 m
	d) Przystań Nr 2	2025.07.01	4,2	108	Dla całego nabrzeża – 4,2 m
	e) Postojowe	2025.07.01	2,1 – 4,2		Licząc od wschodu: dla pierwszych 40 m nabrzeża – 4,2 m; do końca nabrzeża – 2,1 m.
	f) Przystań Pasażerska	2013.11.05	3,1	36	Dla całego nabrzeża – 3,1 m
11	<b>BASEN BOSMAŃSKI</b>	2023.05.12	0,9 – 3,2	110x70	
	a) Asenizacyjne	2023.05.12	3,0	17,8	Dla całego nabrzeża – 3,0 m
	b) Łódzowie I	2023.05.12	0,8	72,5	Dla całego nabrzeża – 0,8 m
	c) Łódzowie II	2023.05.12		54	dla pierwszych 12 metrów nabrzeża – 0,8 m; do końca nabrzeża – 1,2 m.
	d) Łódzowie III	2023.05.12	0,8 - 1,2		
	e) Kutrowe I	2023.05.12	1,2	35	Dla całego nabrzeża – 1,2 m
	f) Wyładunkowe	2023.05.12	2,8	56,8	Dla całego nabrzeża – 2,8 m
	g) Kutrowe II	2023.05.12	2,9	56,7	Dla całego nabrzeża – 2,9 m
	h) Kutrowe III	2023.05.12	3,0	21,8	Dla całego nabrzeża – 3,0 m
		2023.05.12	0	40,8	Brak sondażu
12	<b>BAZA PROMÓW MORSKICH</b>			1040	
	a) Nab. Nr 5	2025.11.13	9,9	200	Dla całego stanowiska – 9,9 m
	b) Nab. Nr 4	2025.01.15	6,9	206	Dla całego stanowiska – 6,9 m
	c) Nab. Nr 3	2025.11.13	6,9	197	Dla całego stanowiska – 6,9 m
	d) Nab. Nr 2	2025.11.13	7,4	163	Dla całego stanowiska – 7,4 m
	e) Nab. Nr 1	2025.11.13	9,9	229	Dla całego stanowiska – 9,9 m
13	<b>NAB. ENERGOPOL-5</b>				
	a) Czołowe	2019.03.18-12	3,1-3,4	65	Licząc od zachodu: dla pierwszych 40 metrów nabrzeża – 3,4 m; do końca nabrzeża – 3,1 m.
	b) Boczne	2019.03.18-12	2,0-2,9	50	Licząc od północy: dla pierwszych 15 metrów nabrzeża – 2,0 m; do końca nabrzeża – 2,9 m.
	c) Północne	2019.03.18-12	2,6-2,9	60	Licząc od zachodu: dla pierwszych 45 metrów nabrzeża – 2,9 m; do końca nabrzeża – 2,6 m.
14	<b>NAB. BON</b>	2025.04.03-01	2,5 – 3,5	100	Licząc od zachodu: dla pierwszych 40 m nabrzeża – 2,5 m, do końca nabrzeża – 3,5 m.
15a	<b>BASEN BON</b>	2025.04.03-01	1,9	150	Dla całego Basenu – 1,9 metra.
15b	<b>Na N cyplu wyspy Mielino</b>	2025.03.27	1,2	30	Dla całego stanowiska cumowniczego – 1,2 m.
15c	<b>Nabrzeże Techniczne na wyspie Mielino</b>	2024.09.05-04	? – 3,3	93	Licząc od północy: dla pierwszych 20 metrów nabrzeża – brak sondażu; dla następnych 45 metrów nabrzeża – 3,3 metra; do końca nabrzeża – brak sondażu.
16	<b>BASEN BAŁTYCKI</b>			-	
	a) CPN-6	2025.02.25	3,5 – 4,2	180	Licząc od zachodu: dla pierwszych 60 metrów nabrzeża – 3,5 metra; do końca nabrzeża – 4,2 m.
	b) Wyposażeniowe	2025.02.25	4,3 – 4,8	200	Licząc od zachodu: dla pierwszych 30 metrów nabrzeża – 4,6 m; dla następnych 160 metrów nabrzeża – 4,8 metra; do końca nabrzeża – 4,3 m.
	c) NOK	2025.02.25	2,6 – 4,3	163,6	Licząc od północy: dla pierwszych 100 metrów nabrzeża – 4,3 metra; do końca nabrzeża – 2,6 metra.

	d) Zaopatrzeniowe	2025.02.25	2,6 – 5,5	500	Licząc od zachodu: dla pierwszych 200 metrów nabrzeża – 5,5 metra; dla następnych 80 metrów nabrzeża – 5,1 metra; dla następnych 190 metrów nabrzeża – 4,5 metra; do końca nabrzeża – 2,6 metra.
17	KOMUNIKACYJNE	2004.12.02	4,7	49,5	Dla całego nabrzeża – 4,7 m
18	RYBACKIE	2025.08.22	4,5 – 4,7	125	Licząc od północy: dla pierwszych 80 metrów nabrzeża – 4,7 m; dla następnych 40 metrów nabrzeża – 4,5 m; do końca nabrzeża – dalby.
19	<b>BASEN ATLANTYCKI</b>				
	a) Rozładunkowe	2025.11.27	8,2	600	Licząc od zachodu: dla pierwszych 5 metrów nabrzeża – dalby; do końca nabrzeża (do rampy Ro-Ro) – 8,2 m.
	b) TOP	2025.03.15	3,7 – 5,4	171,1	Licząc od północy (od rampy Ro-Ro): dla pierwszych 70 metrów nabrzeża – 5,4 m; do końca nabrzeża – 3,7 m.
	c) Remontowo - Zaopatrzeniowe	2025.03.15	3,7 – 5,4	332,6	Licząc od zachodu: dla pierwszych 110 metrów nabrzeża – 5,2 m; dla następnych 180 metrów nabrzeża – 5,4 m; do końca nabrzeża – 3,7 m.
	d) Stacja Prób	2025.03.15	4,8	90	Dla całego nabrzeża – 4,8 m
20	<b>TERMINAL INSTALACYJNY MORSKICH FARM WIATROWYCH (dawna MSR)</b>				
	a) Nab. Nr 1	2025.08.13	11,6	249,2	Dla całego nabrzeża – 11,6 m
	b) Nab. Nr 2	2025.08.13	11,6	246,4	Dla całego nabrzeża – 11,6 m
21	<b>PRZ. KARSIBÓR "E"</b>			506,2	
	a) ZAMYKAJĄCE "N"	2025.07.01	1,0 – 2,7	52	Licząc od północy: dla pierwszych 10 m nabrzeża – 1,0 m; do końca nabrzeża – 2,7 m
	b) Przystań Nr 1	2025.07.01	3,8	80	Dla całego stanowiska – 3,8 m
	c) Przejściowe nr 1	2025.07.01	0,9	47	Dla całego nabrzeża – 0,9 m
	d) Przystań Nr.2	2025.07.01	3,0	80	Dla całego stanowiska – 3,0 m
	e) Przejściowe nr 2	2025.07.01	2,8	33,4	Dla całego nabrzeża – 2,8 m
	f) Postojowe	2025.07.01	1,4 – 3,5	148	Licząc od północy (w pasie o szer. 40 m wzdłuż nabrzeża): dla pierwszych 15 m nabrzeża – 3,2 m; dla następnych 55 m nabrzeża – brak sondażu; dla następnych 20 m nabrzeża – 3,5 m; dla następnych 25 m nabrzeża – brak sondażu; do końca nabrzeża – 1,4 m.
22	<b>BASEN BARKOWY</b>	2001.03.01	1,8	320x100	<b>Wylączony z eksploatacji</b>
	a) Pomost "E"	2001.03.01	1,8	321	
	b) Pomost "W"	2001.03.01	1,8	312	
	c) Pomost Środkowy	2001.03.01	1,5	98x2	
23	<b>BASEN "4 WIATRY"</b>	1997.07.01	0,9	70x25	
24	<b>BASEN PÓLNOCNY</b>	2024.05.11		650x90	

	a) Nab. Nr 1	2025.07.01	2,8	220,3	Dla całego nabrzeża – 2,8 m
	b) Nab. Nr 2	2025.07.01	1,5 – 2,9	190	Licząc od północy: dla pierwszych 123 m nabrzeża – 2,9 m; do końca nabrzeża – 1,5 m
	c) Nab. Nr 3	2025.07.01	1,3 – 3,0	241	Licząc od północy: dla pierwszych 25 m nabrzeża – 2,3 m; dla następnych 180 m nabrzeża – 3,0 m; do końca nabrzeża – 1,3 m
	d) Nab. Nr 5	2025.07.01	1,3 – 2,6	131	Licząc od wschodu: dla pierwszych 113 m nabrzeża – 2,6 m; do końca nabrzeża – 1,3 m
	e) Nab. Nr 6	2025.07.01	3,1	92	Dla całego nabrzeża – 3,1 m
	f) Nab. Nr 7	2025.07.01	3,1	40	Dla całego nabrzeża – 3,1 m
	g) Nab. Nr 8	2025.07.01	3,1	30	Dla całego nabrzeża – 3,1 m
	h) Nab. Nr 9	2025.07.01	2,7 – 2,9	133	Licząc od północy: dla pierwszych 30 m nabrzeża – 2,7 m; do końca nabrzeża – 2,9 m
	i) Nab. Nr 10	2025.07.01	2,7 – 2,9	219	Licząc od północy: dla pierwszych 115 m nabrzeża – 2,9 m; następnych 85 m nabrzeża – 2,8 m; do końca nabrzeża – 2,7 m
	j) Nab. Nr 10 (część SAR)	2024.11.09	3,0 – 3,2	56	Licząc od północy: dla pierwszych 35 m nabrzeża – 3,0 m; do końca nabrzeża – 3,2 m
	k) Nab. Nr 11	2024.11.09	3,0 – 3,2	114	Licząc od północy: dla pierwszych 75 m nabrzeża – 3,2 m; do końca nabrzeża – 3,0 m
25	Nabrzeże Nr 12	2024.11.09		28	Wylączone z eksploatacji
26	Nabrzeże Nr 13 w tym:		-	571	
	a) Odcinek II	2024.11.09	4,6 – 6,2	165	Licząc od północy: dla pierwszych 75 m nabrzeża – 6,2 m; dla następnych 55 m nabrzeża – 5,9 m; końca nabrzeża – 4,6 m.
	b) Odcinek I	2025.07.01	5,5 – 6,5	340	Licząc od północy: dla pierwszych 55 m nabrzeża – 5,5 m; dla następnych 210 m nabrzeża – 5,9 m; do końca nabrzeża (75 m) – 6,5 m
27	NABRZEŻE Nr 4	2025.07.01	5,0	63	Dla całego nabrzeża – 5,0 m
28	PILOTOWE	2025.06.17	4,0 – 4,5	140	Licząc od południa: dla pierwszych 15 m nabrzeża – 4,0 m; do końca nabrzeża (113,4 m) – 4,5 m.
29	PRZ. PROMOWA k. KAPITANATU	2025.07.01	? – 4,1	95	Licząc od wschodu: dla pierwszych 10 m nabrzeża – brak sondażu; dla następnych 33,5 m nabrzeża – 4,1 m; końca nabrzeża – 2,9 m
30	WŁADYSŁAWA. IV ROZŁADUNKOWE	2025.06.17	7,8 – 9,0	190	Licząc od północy: dla pierwszych 180 m nabrzeża – 9,0 m; do końca nabrzeża – 7,8 m
31	WŁADYSŁAWA. IV POSTOJOWE STATKÓW	2025.06.17	6,0	150	Dla całego nabrzeża – 6,0 m
32	WŁADYSŁAWA. IV POSTOJOWE HOLOWNIKÓW	2025.06.17	3,9 – 4,5	55	Licząc od północy: dla pierwszych 35 m nabrzeża – 4,5 m; do końca nabrzeża – 3,9 m.
33	PRZ. PROM. Ś-CIE			376,5	
	a) Stanowisko Nr 2	2025.07.01	3,0	84,5	Dla całego stanowiska – 3,0 m
	b) Stanowisko Nr 3	2025.07.01	5,1	101,5	Dla całego stanowiska – 5,1 m
	c) Stanowisko Nr 4	2025.07.01	4,7		Dla całego stanowiska – 4,7 m
34	Nabrzeże Nr 4	2025.07.01	2,2	50,3	Dla całego nabrzeża – 2,2 m

	Nabrzeże Nr 3	2025.07.01	2,5 – 2,9	140,5	Licząc od zachodu: dla pierwszych 65 m nabrzeża – 2,5 m; do końca nabrzeża – 2,9 m
	Nabrzeże Nr 2	2025.07.01	2,6 – 2,9	165	Licząc od zachodu: dla pierwszych 45 m nabrzeża – 2,8 m; dla następnych 70 metrów nabrzeża – 2,9 m; do końca nabrzeża – 2,6 m
35	Nabrzeże UMS	2025.07.01	0,8 – 1,5	92	Licząc od wschodu: dla pierwszych 33 m nabrzeża – 1,5 m; dla następnych 38 metrów nabrzeża – 0,8 m; do końca nabrzeża (33 m) – 1,1 m.
	a) Pomost (pirs) UMS	2025.07.01	0,8 – 2,6	-	Licząc po obwodzie pirsu, zaczynając od wschodniej części jego nasady: dla pierwszych 19,5 m nabrzeża – 0,8 m; dla następnych 7 m nabrzeża – 1,7 m; dla następnych 2,5 m nabrzeża – 2,4 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 2,6 m; dla następnych 2,5 m nabrzeża – 2,0 m; dla następnych 7 m nabrzeża – 1,4 m; do zachodniej części nasady pirsu (19,5 m) – 1,1 m.
36	BULWAROWE - odc. I	2025.04.03-02	2,2 – 2,9	139,8	Licząc od północy: dla pierwszych 15 m nabrzeża – 2,2 m; dla następnych 80 metrów nabrzeża – 2,9 m; do końca nabrzeża (44,8 m) – 2,2 m.
37	BULWAROWE - odc. II	2025.04.03-02	1,5 – 1,8	111,8	Licząc od północy: dla pierwszych 105 m nabrzeża – 1,8 m; do końca nabrzeża (6,8 m) – 1,5 m.
38	STRAŻY GRANICZNEJ	2015.03.17	0,5 – 1,5	248	Licząc od północy: dla pierwszych 24 m nabrzeża – 1,1 m; dla następnych 24 m nabrzeża – 1,2 m; dla następnych 16,5 m nabrzeża – 1,3 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 1,3 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 0,5 m; dla następnych 105 m nabrzeża – 1,5 m; dla następnych 10 m nabrzeża – 1,3 m; do końca nabrzeża (28,5 m) – 1,4 m
39	JACHTKLUB "KOTWICA"	1993.12.07	1,5 - 1,8	86	Licząc od wschodu: dla pierwszych 20 m nabrzeża – 1,5 m; do końca nabrzeża – 1,8 m.
40	SKŁAD OPAŁOWY	1993.12.07	1,8	48	
41	NABRZEŻE GAZOWNI	2001.03.14	0,8 - 1,6	135	
42	PORTA PETROL	2025.06.17	11,0 lub 11,5	275 m (linia cumownicza – 221 m)	1) Dla całej długości linii cumowniczej, dla statku wykonującego obrót na Obrotnicy Mielińskiej i cumującego lewą burtą – 11,0 m. 2) Dla całej długości linii cumowniczej, dla statku nie wykonującego obrotu na Obrotnicy Mielińskiej i cumującego prawą burtą – 11,5 m.
	Nabrzeże do obsługi barek		4,2	150	-
43	Nabrzeże nr 87	2025.07.01	1,8 – 8,1	268	Licząc od północy: dla pierwszych 15 m nabrzeża – 1,8 m; dla

					następnych 50 m nabrzeża – 5,5 m; dla następnych 25 m nabrzeża – 7,6 m; dla następnych 30 m nabrzeża – 8,0 m; dla następnych 140 m nabrzeża – 8,1 m; do końca nabrzeża (8 m) – 7,8 m.
44	Nabrzeże nr 91	2025.07.01	7,5 – 8,1	251,18	Licząc od północy: dla pierwszych 230 m nabrzeża – 8,1 m; do końca nabrzeża (21 m) – 7,5 m.
45	Nabrzeże nr 92	1983.05.12			
46	PRZYSTAŃ KARSIBÓR "W"			387,7	
	a) Zamykające „N”	2025.07.01	1,2 – 4,5	40	Licząc od północy: dla pierwszych 10 m nabrzeża – 1,2 m; do końca nabrzeża – 4,5 m
	b) Przystań Nr 3	2025.07.01	3,6	80	Dla całego stanowiska – 3,6 m
	c) Postojowe Nr 1	2025.07.01	2,6	47,4	Dla całego nabrzeża – 2,6 m
	d) Przystań Nr 4	2025.07.01	3,7	80	Dla całego stanowiska – 3,7 m
	e) Postojowe Nr 2	2025.07.01	2,7	47,4	Dla całego nabrzeża – 2,7 m
	f) Zamykające „S”	2025.07.01	2,6 – 4,2	24	Licząc od północy: dla pierwszych 17 m nabrzeża – 4,2 m; do końca nabrzeża – 2,6 m
47	ESTAKADA POŁA REFULACYJNEGO „D”	2025.03.31	6,6	156,4	Dla całej linii cumowniczej – 6,6 m
48	ESTAKADA POŁA REFULACYJNEGO „D” NA KM 14,3	2025.03.31	1,2	45	Dla całej linii cumowniczej – 1,2 m
49	NABRZEŻE W PORCIE RYBACKIM KARSIBÓR	2009.07.21	1,0	-	Dla całego nabrzeża – 1,0 m
50	MOŁO W MIĘDZYDROJACH				
	a) Stanowisko E	2025.02.27	2,6	80	Dla całego stanowiska – 2,6 m
	b) Stanowisko W	2025.02.27	2,6	80	Dla całego stanowiska – 2,6 m
51	PORT MRZEŻYNO				
	Tor podejściowy	2025.06.04	2,4	320	Dla całego toru – 2,4 m
	Tor w porcie	2025.06.04	1,7	292	Dla całego toru – 1,7 m. UWAGA: dla odcinka toru wodnego pomiędzy głowicą zachodnią i wschodnią falochronu portu Mrzeżyno, dopuszczalne zanurzenie wyznaczono wyłącznie dla pasa ruchu o szerokości liczonej od osi toru wodnego do jego zachodniej krawędzi (15 metrów). Ze względu na znaczne spłylenia statki <u>nie powinny</u> na podanym powyżej odcinku poruszać się pasem ruchu na wschód od osi toru wodnego.
52	PORT DZIWNÓW				
	Tor podejściowy	2024.07.14-12	3,6	4500	Dla całego toru – 3,6 m
	Tor w porcie	2022.03.18	2,6 – 3,8	3280	1) odcinek od głowic wejściowych do portu Dziwnów do trawersu wschodniego światła nawigacyjnego na wejściu do Basenu Zimowego – 3,4 m; 2) odcinek od trawersu wschodniego światła nawigacyjnego na wejściu do Basenu Zimowego do trawersu wschodniego krańca nabrzeża CPN – 2,6 m;

				<p>3) odcinek od trawersu wschodniego krańca nabrzeża CPN do trawersu zachodniego krańca nabrzeża Przeladunkowego (Belony I) – 3,8 m;</p> <p>4) odcinek od trawersu zachodniego krańca nabrzeża Przeladunkowego (Belony I) do południowej granicy portu Dziwnów – 3,4 m.</p>	
	<b>Pomost Odpraw Granicznych</b>	2023.04.13	2,5	48	Dla całego stanowiska – 2,5 m.
	<b>Basen Zimowy</b>				
	a) Nabrzeże Południowe I	2024.06.16	1,7	106	Dla całego nabrzeża – 1,7 m.
	b) Nabrzeże Zachodnie	2024.06.16	1,7	45	Dla całego nabrzeża – 1,7 m.
	c) Nabrzeże Północne I	2024.06.16	1,7	90	Dla całego nabrzeża – 1,7 m.
	d) Nabrzeże Północne II	2024.06.16	1,7	70	Dla całego nabrzeża – 1,7 m.
	e) Nabrzeże Wschodnie	2024.06.16	1,7	45	Dla całego nabrzeża – 1,7 m.
	f) Nabrzeże Południowe II	2024.06.16	1,7	75	Dla całego nabrzeża – 1,7 m.
	<b>Basen Jachtowy</b>	2024.06.16	1,9		Dla całego basenu – 1,9 m.
	<b>Nabrzeże CPN</b>	2024.06.16	2,1	32	Dla całego nabrzeża – 2,1 m.
	<b>Nabrzeże Turystyczne</b>	2024.06.16	1,7 – 2,2	428,4	Licząc od zachodu: dla pierwszych 32,9 m nabrzeża – 2,2 m; dla następnych 125 m nabrzeża – 2,0 m; dla następnych 160 m nabrzeża – 1,9 m; końca nabrzeża (110,5 m) – 1,7 m.
	<b>Nabrzeże Przeladunkowe</b>				
	a) odcinek I (Belony I)	2024.06.16	3,1	138	Dla całego nabrzeża – 3,1 m.
	b) odcinek II (Belony II)	2024.06.16	3,1	113,5	Dla całego nabrzeża – 3,1 m.
	<b>Nabrzeże Postojowe Zachodnie</b>	2024.06.16	2,9	88,5	Dla całego nabrzeża – 2,9 m.
	<b>Nabrzeże Pasażerskie</b>	2024.06.16	3,5	101	Dla całego nabrzeża – 3,5 m.
	<b>Nabrzeże Postojowe Wschodnie</b>	2024.06.16	2,2	85	Dla całego nabrzeża – 2,2 m.
	<b>Nabrzeże Postojowe dla Jednostek Sportowych</b>	2024.06.16	? – 3,5	190	Licząc od zachodu: dla pierwszych 30 m nabrzeża – 2,7 m; dla następnych 60 m nabrzeża – 3,5 m; dla następnych 50 m nabrzeża – 1,1 m; końca nabrzeża – brak sondażu.
53	<b>CIEŚNINA DZIWNA</b>	2024.10.30	0,7 – 1,2		<p>1) odcinek od południowej granicy portu Dziwnów do pławy „K-1” – 0,8 m;</p> <p>2) odcinek od pławy „K-1” do pławy „K-3” – 1,2 m;</p> <p>3) odcinek od pławy „K-3” do obrotowego mostu drogowego w Wolinie – 0,7 m.</p>
54	<b>STARA ŚWINA Tor wodny</b>	2024.09.06	1,8	11380	Dla całego toru – 1,8 m
55	<b>Z ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO DO MIĘDZYDROJÓW (ZALEŚIA)</b>	2024.12.13	1,1 – 4,0	24800	<p>1) odcinek od III Bramy Torowej do pławy „ME-W” – 4,0 m;</p> <p>2) odcinek od pławy „ME-W” do pławy „M-3” – 2,6 m;</p> <p>3) odcinek od pławy „M-3” do przecięcia się z torem na Starej Świnie w rejonie pławy „SW-15” – 2,6 m;</p> <p>4) odcinek od przecięcia się z torem na Starej Świnie w</p>

					<p>rejonie pławy „SW-15” do trawersu pławy nr 4 – 2,0 m;</p> <p>5) odcinek od trawersu pławy nr 4 do trawersu pławy „WP-2” – 1,9 m;</p> <p>6) od trawersu pławy „WP-2” do nabrzeża Pasażerskiego w Zalesiu – 1,1 m.</p>
56	<b>ZALESIE</b> Pasażerskie N	2022.04.21	? – 1,3		Licząc od południa (w pasie do 20 m od nabrzeża): dla pierwszych 60 m nabrzeża – 1,3 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 0,9 m; do końca nabrzeża – brak sondażu.
	Pasażerskie S	2022.04.21	? – 1,0		Licząc od południa: dla pierwszych 75 m nabrzeża – 1,0 m; do końca nabrzeża – splotenia do 0,4 m.
57	<b>LUBIN</b> Nabrzeże Postojowe	2024.09.20-12	? – 0,9	121,3	Licząc od północy: dla pierwszych 5 m nabrzeża – brak sondażu; dla następnych 25 m nabrzeża – 0,7 m; dla następnych 8,6 m nabrzeża – 0,9 m; dla następnych 7 m nabrzeża (slip) – 0,9 m; do końca nabrzeża (75,7 m) – 0,8 m.
	<b>Basen Portowy</b> a) Nabrzeże Północne	2022.10.05-09.21	0,3 – 2,5	129	Licząc od wschodu: dla pierwszych 5 m nabrzeża – 0,3 m; dla następnych 10 m nabrzeża – 1,0 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 1,4 m; dla następnych 25 m nabrzeża – 2,0 m; dla następnych 15 m nabrzeża – 2,3 m; do końca nabrzeża – 2,5 m.
	b) Nabrzeże Zamykające	2022.10.05-09.21	0,3 – 0,8	31	Licząc od północy: dla pierwszych 9,75 m nabrzeża – 0,3 m; do końca nabrzeża – 0,8 m.
	c) Nabrzeże Południowe	2022.10.05-09.21	1,0 – 2,3	99,42	Licząc od wschodu: dla pierwszych 24,17 m nabrzeża – 1,0 m; dla następnych 25,25 m nabrzeża – 1,2 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 1,7 m; do końca nabrzeża – 2,3 m.
58	<b>KAMIENŃ POMORSKI</b> Tor podejściowy od pławy „K-1” do pławy „K-2” oraz od pławy „K-3” do pławy „K-2” i dalej do Pomostu Spacerowego	2024.07.10	1,3		Dla całego toru podejściowego – 1,3 m.
	Tor podejściowy od Pomostu Spacerowego do Basenu Żeglarsko - Rybackiego	2024.07.10	1,1		Dla całego toru podejściowego – 1,1 m.
	Pomost Pasażerski	2025.03.24	1,3– 2,0		Od nasady pomostu: dla pierwszych 30 m pomostu – 1,3 m; do końca pomostu – 2,0 m.
	Barkowe	2022.08.25	1,4 – 1,7		Licząc od wschodu: dla pierwszych 61 m nabrzeża – 1,4 m; dla następnych 50 m nabrzeża – 1,7 m; do końca nabrzeża – 1,6 m.
	Basen Jachtowy	2022.06.19	0,4 – 1,4		1) Nabrzeże w Basenie Jachtowym – licząc od

				<p>pierwszego pomostu od strony wschodniej: dla pierwszych 170 m nabrzeża (w pasie 20 m od nabrzeża) – 0,4 m; dla pozostałych 90 m nabrzeża (w pasie 10 m od nabrzeża) – 1,0 m.</p> <p>2) Dla pozostałego akwenu Basenu Jachtowego – 1,4 m.</p>
	Basen Żeglarsko - Rybacki	2022.05.19	0,3 – 1,6	<p>1) Pomost Żeglarski (dł. 50 m) – 1,6 m;</p> <p>2) Nabrzeże Północne (dł. 58 m) – 1,6 m;</p> <p>3) Nabrzeże Remontowe (dł. 106 m) licząc od północy: - dla pierwszych 80 m nabrzeża – 1,6 m; - do końca nabrzeża (26 m) – 0,8 m;</p> <p>4) Nabrzeże Południowe (dł. 37 m) licząc od wschodu: - dla pierwszych 30 m nabrzeża – 0,7 m; - do końca nabrzeża (7 m) – 0,3 m</p> <p>5) Pomost Rybacki (dł. 48 m) licząc od północy: - dla pierwszych 30 m nabrzeża – 0,6 m; - do końca nabrzeża (18 m) – 0,3 m.</p>
59	PORT SIEROSŁAW	2019.09.05	0,3	Dla całego portu – 0,3 m.
60	KOŁOBRZEG			
	Tor podejściowy z morza	2025.12.20	5,4	Dla całego toru - 5,4 m.
	Tor w porcie do małej obrotnicy	2025.12.19	5,4	Dla całego toru - 5,4 m.
	Obrotnica mała	2025.12.19	5,4	Dla całej obrotnicy - 5,4 m.
	Tor do dużej obrotnicy	2025.12.19	5,4	Dla całego toru - 5,4 m.
	Obrotnica duża	2025.12.19	5,4	Dla całej obrotnicy - 5,4 m.
	Tor do zjazdu Ro-Ro	2025.12.19	3,0-5,2	Tor do Zjazdu Ro-Ro – 5,2 m; Tor do basenu jachtowego – 3,0 m.
	Nabrzeże Bosmańskie	2025.09.10	1,8-2,9	24
	Nabrzeże Pilotowe	2025.07.24	4,5-4,6	156,1
	Nabrzeże Węglowe	2025.07.24	4,6 – 5,4	251,5
	Nabrzeże Zbożowe	2025.07.24	4,8 – 5,2	199,7
	Nabrzeże Słupskie	2025.07.24	5,4	125
	Nabrzeże Koszalińskie	2025.07.24	3,8 – 4,4	142,6
	Nabrzeże Przy Zjazdach	2025.07.24	1,9	67
	Przystań Jacht Clubu:			
	a) nabrzeże Szkutnicze	2025.07.24	1,4 – 2,1	100,2
				Licząc od zachodu: pierwsze 61 m – 2,1 m; następne 20 m – 1,7 m,

				pozostale 19,2 m – 1,4 m.
b) nabrzeże Turystyczne	2025.07.24	1,2 – 1,4	69	Licząc od północy: pierwsze 35 m – 1,4 m; pozostałe 34 m – 1,2 m
c) nabrzeże Turystyczne – pomost pływający	2025.07.24	1,4 – 2,1 1,2 – 2,2	-	Strona N: pierwsze 40 m – 2,1 m; pozostałe 20 m – 1,4 m Strona S: pierwsze 30 m – 2,2 m; pozostałe 30 m – 1,2 m
d) nabrzeże Jachtowe	2025.07.24	1,2	47,8	Dla całego nabrzeża – 1,2 m.
e) nabrzeże Żeglarskie	2025.07.24	1,6 – 2,2	32,6	Licząc od południa: pierwsze 20 m – 2,2 m; pozostałe 12,6 m – 1,6 m
f) nabrzeże Manewrowe	2025.07.24	1,3	59,8	Dla całego nabrzeża – 1,3 m.
<b>Basen Łodziowy:</b>				
a) nabrzeże Fosa	2025.07.24	1,1 – 1,5	146	Licząc od północy: pierwsze 36 m – 1,3 m; następne 85 m – 1,5 m; pozostałe 25 m – 1,1 m.
b) nabrzeże Łodziowe	2025.07.24	1,5	76,9	Dla całego nabrzeża – 1,4 m.
c) nabrzeże Szkolne Łodziowe	2025.07.24	1,4	73,6	Dla całego nabrzeża – 1,5 m.
Nabrzeże Szkolne	2025.07.24	2,6	79,2	Dla całego nabrzeża – 2,6 m.
Nabrzeże Promowe SM	2025.07.24	3,3 – 3,4	93,9	Licząc od północy: pierwsze 53 m – 3,4 m; pozostałe 40,9 m – 3,3 m.
Nabrzeże Promowe	2025.07.24	2,6 – 3,2	126,1	Licząc od zachodu: pierwsze 70 m – 3,2 m; pozostałe 56,1 m – 2,6 m.
<b>Basen Solny:</b>				
a) nabrzeże Paliwowe	2025.07.24	2,3	82,1	Dla całego nabrzeża – 2,3 m.
b) nabrzeże Tężniowe	2025.07.24	2,4	60,8	Dla całego nabrzeża – 2,4 m.
c) nabrzeże Warzelnicze 1	2025.07.24	2,2	61,5	Dla całego nabrzeża – 2,2 m.
d) nabrzeże Warzelnicze 1 – pomost pływający	2025.07.24	2,4	-	Dla całego pomostu – 2,4 m.
e) nabrzeże Warzelnicze 2	2025.07.24	2,1 – 2,2	98	Licząc od zachodu: pierwsze 58 m – 2,2 m; pozostałe 40 m – 2,1 m.
f) nabrzeże Warzelnicze 3	2025.07.24	1,6 – 2,4	70,3	Licząc od zachodu: pierwsze 11 m – 2,2 m; następne 48 m – 2,4 m; pozostałe 11,3 m – 1,6 m.
g) nabrzeże Solankowe	2025.07.24	? – 2,4	81	Licząc od północy: pierwsze 20 m – 1,6 m; następne 50 m – 2,4 m; pozostałe 11 m – brak sondażu.
h) nabrzeże Solankowe – pomost pływający N	2025.07.24	2,4 – 2,5	-	Strona północna – 2,4 m; Strona południowa – 2,5 m.
i) nabrzeże Solankowe – pomost pływający S	2025.07.24	? – 2,2	-	Strona północna – 2,2 m; Strona południowa – brak sondażu.
Nabrzeże Wydmowe	2025.07.24	4,5	20	Dla całego nabrzeża – 4,5 m.
<b>Basen Sportowy:</b>				
a) nabrzeże Marynarskie	2025.07.24	2,2	39,9	Dla całego nabrzeża – 2,2 m.
b) nabrzeże Okrętowe	2025.07.24	1,6-2,0	72,1	Licząc od północy: pierwsze 38 m – 2,0 m; pozostałe 34,1 m – 1,6 m.
c) nabrzeże Slipowe	2025.07.24	1,5	59,5	Dla całego nabrzeża – 1,5 m.
d) nabrzeże Flagowe	2025.07.24	1,9	48,4	Dla całego nabrzeża – 1,9 m.
Nabrzeże Zachodnie Żelbetowe	2025.07.24	2,8 – 3,4	170	Licząc od północy: pierwsze 110 m – 3,4 m; następne 15 m – 2,8 m; pozostałe 45 m – 3,2 m.
Nabrzeże Bunkrowe	2025.07.24	2,6 – 3,2	80	Licząc od północy: pierwsze 65 m – 3,2 m; pozostałe 15 m – 2,6 m.
Nabrzeże Stoczniove	2025.07.24	3,5 – 3,7	148	Licząc od północy: pierwsze 68 m – 3,7 m; następne 10 m – 3,5 m; pozostałe 70 m – 3,7 m.
<b>Basen Remontowy:</b>				

a) nabrzeże Remontowe	2024.08.07-26	2,0 – 3,0	66	Licząc od wschodu: pierwsze 54 m – 3,0 m; pozostałe 12 m – 2,0 m.
b) nabrzeże Warsztatowe	2024.08.07-26	2,0 – 2,7	75	Licząc od północy: pierwsze 17 m – 2,0 m; pozostałe 58 m – 2,7 m.
c) nabrzeże Techniczne	2024.08.07-26	3,0	53	Dla całego nabrzeża – 3,0 m.
d) nabrzeże Złomowe	2024.08.07-26	2,3	43,5	Dla całego nabrzeża – 2,3 m.
Nabrzeże Kamienne	2025.07.24	5,0	52	Dla całego nabrzeża – 5,0 m.
<b>Basen Rybacki:</b>				
a) nabrzeże Zachodnie	2025.07.24	? – 4,0	228	Licząc od północy: pierwsze 128 m – 4,0 m; pozostałe 100 m – niepełny sondaż.
b) nabrzeże Południowe	2025.07.24	? – 2,8	91	Licząc od zachodu: pierwsze 6 m – brak sondażu; pozostałe 85 m – 2,8 m.
c) nabrzeże Wschodnie	2025.07.24	3,6 – 3,9	113	Licząc od południa: pierwsze 73 m – 3,6 m; pozostałe 40 m – 3,9 m.
d) nabrzeże Północne	2025.07.24	3,6 – 4,0	82	Licząc od południa: pierwsze 15 m – 3,6 m; pozostałe 67 m – 4,0 m.
Nabrzeże Barkowskie	2025.07.24	? – 4,6	344	Licząc od zachodu: pierwsze 37 m (na cyplu) – 3,9 m; następne 110 m – 4,2 m; następne 167 m – 4,6 m; pozostałe 30 m – niepełny sondaż.
Nabrzeże Postojowe	2025.07.24	? – 4,8	210,3	Licząc od północy: pierwsze 35 m – niepełny sondaż; następne 30 m – 2,2 m; następne 90 m – 4,8 m; pozostałe 55,3 m – niepełny sondaż.
<b>Pomost Rybacki :</b>				
a) strona zachodnia	2025.07.24	2,2	-	Dla całego pomostu – 2,2 m.
b) strona wschodnia	2025.07.24	1,5	-	Dla całego pomostu – 1,5 m.
Nabrzeże Skarpowe	2025.07.24	0,9 – 1,3	152,1	Licząc od zachodu: pierwsze 16 m – 0,9 m; pozostałe 136,1 m – 1,3 m.
<b>Nabrzeże Remontowo-Rybackie</b>	<b>2022.05.30</b>	<b>? – 0,9</b>	<b>115,2</b>	<b>Licząc od zachodu: pierwsze 72,2 m – 0,9 m; następne 35 m – 0,5 m; pozostałe 8 m – niepełny sondaż.</b>
61	<b>PORT DARŁOWO</b>			
Tor podejściowy	2025.07.14	4,4	320	Dla całego toru – 4,4 m
Tor w porcie	2025.04.27	2,0 – 4,4		
a) od główek do obrotnicy	2025.04.27	4,4	2360	Na odcinku od główek wejściowych do portu do obrotnicy – 4,4 m
b) od obrotnicy do mostu	2025.04.27	2,0 – 3,0	290	Na odcinku od obrotnicy do końca toru wodnego: dla pierwszych 240 m odcinka toru – 3,0 m; do końca toru – 2,0.
Obrotnica	2025.04.27	4,4	110	Dla całej obrotnicy – 4,4 m
Nabrzeże Pilotowe	2025.08.09	4,1 – 4,5	189	Licząc od północy: dla pierwszych 10 m nabrzeża – 4,1 m; dla następnych 42 m nabrzeża – 4,2 m; do końca nabrzeża – 4,5 m.
Nabrzeże Usteckie	2025.08.09	3,4 – 4,2	211	Licząc od północy: dla pierwszych 20 m nabrzeża – 3,8 m; dla następnych 110 m nabrzeża – 4,2 m; dla następnych 60 m nabrzeża – 3,8 m; do końca nabrzeża – 3,4 m.
Basen WOP	2025.08.09	–		Basen nie jest przeznaczony do cumowania statków.
Nabrzeże Dorszowe I	2025.08.09	3,7 – 4,0		Licząc od północy: dla pierwszych 20 m nabrzeża – 3,7 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 3,8 m; dla następnych 60 m nabrzeża – 4,0 m; do końca nabrzeża – Stocznia

				Darlowo.
<b>Basen Rybacko - Żeglarski</b>				
a) Nabrzeże Zachodnie II			31	
b) Nabrzeże Przyslipowe			70	
c) Nabrzeże Wyposażeniowe	2025.08.09	2,7	147	Licząc od północy: dla pierwszych 50 m nabrzeża – Stocznia Darlowo; do końca nabrzeża – 2,7 m.
d) Nabrzeże Postojowe I	2025.08.09	2,7 – 3,5	100	Licząc od wschodu: dla pierwszych 30 m nabrzeża – 2,7 m; do końca nabrzeża – 3,5 m.
e) Nabrzeże Zachodnie I	2025.08.09	3,5	79	Dla całego nabrzeża – 3,5 m.
Nabrzeże Dorszowe II	2025.08.09	2,0 – 3,7	255	Licząc od północy: dla pierwszych 43 m nabrzeża – 3,2 m; dla następnych 40 m nabrzeża – 3,7 m; dla następnych 50 m nabrzeża – 3,5 m; dla następnych 108 m nabrzeża – 3,6 m; do końca nabrzeża – 2,0 m.
Nabrzeże Parkowe	2025.08.09	2,2 – 3,3	1040	Licząc od północy: dla pierwszych 20 m nabrzeża – 2,4 m; dla następnych 25 m nabrzeża – 3,1 m; dla następnych 400 m nabrzeża – 3,3 m; dla następnych 165 m nabrzeża – 3,1 m; dla następnych 80 m nabrzeża – 2,9 m; dla następnych 55 m nabrzeża – 2,6 m; do końca nabrzeża – 2,2 m.
Nabrzeże Postojowe II	2025.08.09	2,2	60	Dla całego nabrzeża – 2,2 m.
Nabrzeże Skarpowe (pomost cumowniczy)	2025.08.09	0,5 – 2,2	297	Licząc od północy: dla pierwszych 10 m nabrzeża – 1,9 m; dla następnych 55 m nabrzeża – 2,2 m; dla następnych 20 m nabrzeża – (brak sondażu) wrak; dla następnych 35 m nabrzeża – 2,2 m; dla następnych 50 m nabrzeża – 1,4 m; dla następnych 60 m nabrzeża – 1,0 m; do końca nabrzeża – 0,5 m.
Nabrzeże Władysławowskie			265	
Nabrzeże Puckie			27	
Nabrzeże Ericus			65	
Nabrzeże Gdańskie			190	
Nabrzeże Południowe	2025.08.09	1,7 – 2,3	45	Licząc od wschodu: dla pierwszych 15 m nabrzeża – 1,7 m; do końca nabrzeża – 2,3 m.
Nabrzeże Gdyńskie	2025.08.09	2,6 – 3,5	194	Licząc od północy: dla pierwszych 115 m nabrzeża – 3,5 m; dla następnych 60 m nabrzeża – 3,3 m; do końca nabrzeża – 2,6 m.
Nabrzeże Szczecińskie	2025.08.09	3,0 – 3,5	176	Licząc od północy: dla pierwszych 55 m nabrzeża – 3,0 m; do końca nabrzeża – 3,5 m.
<b>Basen Jachtowy – Marina Rybacka</b>				
Nabrzeże Północne BJ	2025.08.09	? – 2,4	166	Licząc od wschodu: dla pierwszych 151 m nabrzeża – 2,4 m; do końca nabrzeża – brak sondażu.
Nabrzeże Zachodnie BJ	2025.08.09	–	152	Brak sondażu
Nabrzeże Południowe BJ	2025.08.09	? – 1,5	119	Licząc od wschodu: dla pierwszych 104 m nabrzeża – 1,5 m; do końca nabrzeża – brak sondażu.
Nabrzeże Wschodnie BJ	2025.08.09	0,3 – 1,5	78	Licząc od północy: dla pierwszych

				50 m nabrzeża – 1,5 m; dla następnych 10 m nabrzeża – 0,3 m; do końca nabrzeża – 0,8 m.
Pomost Północny BJ – dla obu stron pomostu	2025.08.09	? – 2,4	110	Licząc od wschodu: dla pierwszych 100 m pomostu – 2,4 m; do końca pomostu – brak sondażu.
Pomost Południowy BJ				
a) Północna strona Pomostu Południowego BJ	2025.08.09	? – 2,4	100	Licząc od wschodu: dla pierwszych 90 m pomostu – 2,4 m; do końca pomostu – brak sondażu.
b) Południowa strona Pomostu Południowego BJ	2025.08.09	? – 2,1	100	Licząc od wschodu: dla pierwszych 90 m pomostu – 2,1 m; do końca pomostu – brak sondażu.
Nabrzeże Słupskie I	2025.08.09	2,6 – 3,0	103	Licząc od północy: dla pierwszych 60 m nabrzeża – 3,0 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 2,8 m; do końca nabrzeża – 2,6 m.
Nabrzeże Słupskie II	2025.08.09	2,5	128	Dla całego nabrzeża – 2,5 m.
Nabrzeże Słupskie III	2025.08.09	1,9 – 2,8	118,5	Licząc od północy: dla pierwszych 25 m nabrzeża – 1,9 m; dla następnych 30 m nabrzeża – 2,7 m; do końca nabrzeża – 2,8 m.
Nabrzeże Koszalińskie	2025.08.09	3,0 – 3,2	55	Licząc od wschodu: dla pierwszych 45 m nabrzeża – 3,2 m; do końca nabrzeża – 3,0 m.
Nabrzeże Rybackie	2025.08.09	1,9 – 3,4	141	Licząc od północy: dla pierwszych 65 m nabrzeża – 3,4 m; dla następnych 25 m nabrzeża – 2,6 m; dla następnych 40 m nabrzeża – 1,9 m; do końca nabrzeża – 2,9 m.
Pomost Rybacki				
a) Północna strona Pomostu Rybackiego	2025.08.09	2,7	51	Dla całej długości pomostu – 2,7 m.
b) Południowa strona Pomostu Rybackiego	2025.08.09	1,9 – 2,8	51	Licząc od nasady pomostu: dla pierwszych 20 m pomostu – 1,9 m; do końca pomostu – 2,8 m.
Nabrzeże Warsztatowe	2025.08.09	2,8 – 3,2	135	Licząc od północy: dla pierwszych 20 m nabrzeża – 2,8 m; do końca nabrzeża – 3,2 m.
Nabrzeże Łebskie	2025.08.09	3,2 – 4,5	129	Licząc od północy: dla pierwszych 61 m nabrzeża – 4,5 m; dla następnych 41 m nabrzeża – 3,5 m; do końca nabrzeża – 3,2 m.
Nabrzeże Kołobrzesckie	2025.08.09	4,2 – 4,7	207	Licząc od północy: dla pierwszych 35 m nabrzeża – 4,3 m; dla następnych 40 m nabrzeża – 4,2 m; dla następnych 115 m nabrzeża – 4,7 m; do końca nabrzeża – 4,4 m.